


Код по ОКУД | _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

 Ю.А.Морозов
«18» 03 2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 60

технического состояния элементов системы обогрева ливнеотоков и водостоков (ПДГ)

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. в составе:

председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Славнов В.Н.
	Заведующий отд. ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования кабеля греющего, входящего в состав комплексной системы ПДГ выявлено, что

(наименование объекта)

в результате длительной эксплуатации (ввод в эксплуатацию 2006 г.):

1а. кабель греющий, расположенный на отм.+73,000 м (22 м) неисправен по причине повреждения целостности покрытия наружного изоляционного слоя (трещины) и физического нарушения структуры нагревательных элементов;


1б. кабель греющий, расположенный на отм.+54,000 м (327 м) неисправен по причине повреждения целостности покрытия наружного изоляционного слоя (трещины) и физического нарушения структуры нагревательных элементов;

1в. кабель греющий, расположенный на отм.+13,000 м (32 м) неисправен по причине повреждения целостности покрытия наружного изоляционного слоя (трещины) и физического изменения структуры нагревательных элементов.

2. Кабель греющий общей длиной 381 м непригоден к дальнейшей эксплуатации, ремонту не подлежит, требует замены.

3. Кабель греющий общей длиной 1705 м находится в рабочем состоянии, имеются повреждения целостности покрытия наружного изоляционного слоя (трещины), изменения её структуры. Кабель греющий (1705 м) находится в аварийном состоянии, требует замены.


(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО	 Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Славнов В.Н.
	Заведующий отд. ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п./п.	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Коли- чество	Примечание
1.	Кабель греющий:	м	2086	
	- демонтаж старого кабеля			
	- прокладка нового кабеля согласно требова- ний завода-изготовителя			
	- пуско-наладочные операции			

Составил: инженер-электрик 1 кат.
(должность)


(подпись)

АИ. Юрочка
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экз. — в дело № 34-20
2-й экз. — в бухгалтерию библиотеки